



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Obnova infrastruktury zdravotnické péče v regionu Vacov

Zakázka financovaná s podporou ERDF - akce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Prioritní osa 14.2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory 14.2.6. Rozvoj zdravotnické péče

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01834

Aktuální informace o průběhu realizace stavby

Předání staveniště vybranému zhotoviteli

Dne 02.05.2011 objednatel, obec Vacov, po uzavření smlouvy na plnění stavební zakázky odevzdal staveniště k provádění stavebních prací vybranému zhotoviteli, společnosti ALDAST, spol. s r. o., k zahájení výstavby.

Obec Vacov předala zhotoviteli dokumentaci a podmínky „stavebního povolení“ včetně karty „Stavba povolena“ pro vyvěšení. Zhotovitel předal obci Vacov i TDI pojistnou smlouvu, harmonogram a rozpočet stavby.

Za přítomnosti TDI byl zaznamenán aktuální stav vodoměru a elektroměrů v NT i VT.

Prohlídkou stavby byla zjištěna skutečnost, že původní topný zdroj je za hranicí životnosti a navržena byla změna v projektu.

Zhotovitel stavby zajistil informační tabuli s hlavními údaji o stavbě a toto vyvěsil na hlavní průčelí.

Realizace stavby

Květen:

Z objektu byl vystěhován veškerý inventář a zabezpečen proti poškození třetí osobou. Stavba započala celkovou demolicí kůlny včetně základových konstrukcí ve dvoře. Demolice se taktéž vztahovala na přístavbu hlavního objektu zdravotního střediska. V hlavní budově se provedly bourací práce na odstranění příčkových konstrukcí, betonů podlah a bourání dveřních otvorů ve stávajících stěnách. Nevyužitá niky a otvory se zazdily. Provedeny sondy stropních konstrukcí pro zjištění aktuálního stavu a posouzení únosnosti. Stropní konstrukci nad přízemím tvoří ž.b. deska, nad 1.patrem dřevěný trámový strop.

Provedly se demontáže technického vybavení hlavní budovy (elektroinstalace, ZTI, kompletně vytápění).

Provedla se změna v projektu navrhované uzemňovací soustavy pro hlavní budovu i nový objekt ZZS, změna se odkazuje na nově platnou normu ČSN EN 62305.

31.května převzata TDI základová spára a výztuž u přístavby hlavního objektu.

Červen:

Provedení příčkových konstrukcí ve stávajícím objektu, výstavba svislých a vodorovných nosných konstrukcí u přístavby. Za účasti TDI byla převzata výztuž věnců a stropní konstrukce.

Původní komín pro topný zdroj byl na půdě ubourán, komínový plášť otevřen až na úroveň vybíracího otvoru a nově vyložkován.

U garáže ZZS provedeny výkopové práce, základové konstrukce i podkladní deska. TDI převzalo spáru i ležatou kanalizaci

Upřesněno bylo výškové řešení dvora oproti projektu.

Červenec:

Provedeny vodorovné hydroizolace v přízemí hlavního objektu. Provádění hrubých instalací elektro, ZTI a vytápění. Ke konci měsíce bylo přistavěno lešení k východnímu štítu a započalo se s odkrytím střešního pláště na hlavní budově a úpravě dřevěného vázaného krovu. U přístavby provedeno zastřešení dřevěným krovem a hrubým střešním pláštěm.

U objektu garáže ZZS proveden zděný sokl, svislé nosné i nenosné konstrukce z bloků THERM. Provedeno zastřešení z dřevěného vázaného krovu včetně hrubých vrstev střešního pláště.

Provedeny základy i zděný taras u zadního bezbariérového vstupu do zdravotního střediska.

Průběžně konzultovány technické specifikace u ordinací lékařů i lékárny. Specifické požadavky z jednání ZZS byly začleněny do projektu.

U projektu elektro-silnoproud upřesněny typy rozvaděčů a jejich umístění, přepětová ochrana a ochrana před atmosférickými účinky blesků, u slaboproudu dojednáno řešení telefonu a rozvodů internetu, STA, EZS, EPS a DT.

Srpen:

Provádí se nadále hrubé instalace ZTI, elektro a vytápění jak u hlavního objektu s přístavbou, tak také u objektu garáže ZZS. U hlavního objektu se provádí zednické a tesařské práce na úpravě zastřešení a štitového zdiva v podkroví. U přístavby provedeny skladby souvrství pro zateplení stropu u dvourstvé větrané střechy.